

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事 3ヵ月工程表

2019/4 ~ 2019/6

建築(黒)・機械設備(青)・電気(緑)

| 月 | 2019年 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年 5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年 6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 2019年 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年 5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年 6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | 90TKC 1号機・2号機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90TKC 1号機・2号機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90TKC 1号機・2号機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生コン車 | 延25台 延60台 延5台 延60台 延75台 延70台延30台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 延25台 延40台 延25台延25台延35台延25台 延80台 延25台 延35台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 延25台延15台延80台 延50台 延20台 延25台 延80台延60台 延80台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教室棟南 | 東工区 柱・壁配筋 梁型枠 梁スラブ筋 勾配定規 100m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | スリブ取付 ハト小屋等鉄筋・型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 屋上 清潔防護水 屋根銅板葺き | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中工区東 梁スラブ筋 梁スラブ筋 梁スラブ筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ハト小屋スリブ取付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 外壁 アルミサッシ サッシMO詰 外壁打放補修 ベンドキャップ取付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中工区西 PC設置 配筋 250m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ハト小屋スリブ取付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2F内装 耐火壁・区画壁 サッシ額縁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教室棟北 | 西工区 梁スラブ筋 梁スラブ筋 梁スラブ筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | スリブ取付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1F内装 耐火壁・区画壁 サッシ額縁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 東 梁スラブ筋 梁スラブ筋 梁スラブ筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | スリブ取付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2F内装 耐火壁・区画壁 サッシ額縁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中 柱・壁型枠 柱・壁型枠 柱・壁型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | スリブ取付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1F内装 耐火壁・区画壁 サッシ額縁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理棟 | 東 掘削・床付 捨コン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 外壁押出成型セメント版 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中 基礎配筋 基礎型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西 梁スラブ筋 梁スラブ筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プール | 東 位置出・準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中 掘削・砕石 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西 掘削・砕石 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎型枠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整池B | 東 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体育館 | 南 型枠解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土間配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土間配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北 埋戻し・地盤改良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 東 埋戻し・地盤改良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体育器具庫 | 東 埋戻し・地盤改良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中 埋戻し・地盤改良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西 埋戻し・地盤改良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 柱・壁配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構 | 東 建物北西部ガス埋設配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建物南西部給水埋設配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建物南東部電気埋設配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中 カッター入れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建物南西部電気埋設配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建物南東部電気埋設配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西 建物南東部電気埋設配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建物南東部電気埋設配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建物南東部電気埋設配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既設中学校 影響工事 | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | So・Si 掘削用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事等 | 安全大会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 安全大会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 安全大会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年3月度 月間予定出来高 5.53% 累計予定出来高 21.88% 月間実施出来高 5.53% 累計実施出来高 21.88% | 0.42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SI:振動
So:騒音
Sy:臭気

祖東中学校
入学式 4/4
春休み
3/23~4/3

3.81 7.69 %
9.54 44.23 %