㈱鴻池組名古屋支店

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事　3ヵ月工程表

2018／12 ～ 2019／2

建築(黒)・機械設備(青)・電気(緑)

作成	建築	機械JV	電気JV
担当者	細川	園部	丸山

月：2018年 12月 ／ 2019年 1月 ／ 2019年 2月　　備　考

日：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ／ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ／ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜日：土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 ／ 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 ／ 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

仮設工事

生コン車

- 90TKC 1号機
- 25TRスポット対応
- 70TKC 2号機
- 延60台 延60台 延30台 延50台 延50台 延50台 延50台 延25台
- 90TKC 1号機
- 延25台 延60台 延30台 延25台 延60台
- 90TKC 1号機
- 70TKC 2号機
- 延70台 延60台 延60台 延60台 延60台 延60台 延60台 延60台

校舎棟

教室棟南

東
- 型枠解体 / 足場・通路解体 / 埋戻 / 土間埋設配管 / 土間コンクリート / 捨てコンクリート・シート
- CON 110㎥ / スタイロ・配筋 / 床スリーブ・インサート取付 / 土間打込配管
- 墨出 / 柱・壁配筋 / 建込配管・壁スリーブ取付 / 柱・壁型枠 / 梁・スラブ型枠 / スリーブ墨出・インサート取付
- 梁・スラブ筋・QLデッキ・ワイヤーメッシュ / 梁スリーブ・スラブ配管・床スリーブ / 梁スリーブ取付・スラブ配管
- 確認中間検査 / 東工区 / CON墨出 / 返枠他 250㎥ / 柱・壁配筋 / 柱・壁型枠 / 梁・スラブ型枠 / スリーブ墨出・インサート取付 / スリーブ墨出し・インサート取付

中
- 基礎型枠 / CON 220㎥ / 型枠解体 / 足場・通路解体 / 埋戻 / 土間埋設配管
- 土間コンクリート / 捨てコンクリート・シート / タイロ・配筋 / 床スリーブ取付 / 土間打込配管
- CON墨出 / 110㎥ / 柱・壁配筋 / 建込配管・壁スリーブ取付 / 柱・壁型枠
- 梁・スラブ筋・QLデッキ・ワイヤーメッシュ / 梁スリーブ・スラブ配管・床スリーブ / 梁スリーブ取付・スラブ配管 / 返枠他 CON墨出 250㎥ / 中工区東 / 柱・壁配筋 / 柱・壁型枠 / 梁・スラブ型枠 / スリーブ墨出・インサート取付 / スリーブ墨出し・インサート取付

西
- 基礎型枠 / CON 220㎥ / CON 220㎥ / 型枠解体 / 足場・通路解体
- 埋戻 / 土間埋設配管
- 土間コンクリート / 捨てコンクリート・シート / スタイロ・配筋 / 床スリーブ・インサート取付 / 土間打込配管
- CON墨出 / 110㎥ / 柱・壁配筋 / 建込配管・壁スリーブ取付 / 柱・壁型枠
- 梁・スラブ筋・QLデッキ・ワイヤーメッシュ / 梁スリーブ・スラブ配管・床スリーブ / 梁スリーブ取付・スラブ配管 / 返枠他 CON墨出 250㎥ / 中工区西 / 柱・壁配筋 / 柱・壁型枠 / 梁・スラブ型枠 / スリーブ墨出・インサート取付 / スリーブ墨出し・インサート取付

教室棟北

東
- 砕石・ステコン / スリーブ墨出し / 鉄筋足場・作業通路 / 基礎配筋 / スリーブ取付 / 基礎型枠 / CON 250㎥ / 型枠解体 / 足場・通路解体
- 埋戻 / 土間埋設配管
- 土間コンクリート / 捨てコンクリート・シート / スタイロ・配筋 / 土間打込配管 / CON墨出 / 120㎥ / 柱・壁配筋 / 建込配管・壁スリーブ取付 / 柱・壁型枠
- 梁・スラブ型枠 / スリーブ墨出・インサート取付 / スリーブ墨出・インサート取付
- 梁・スラブ筋・QLデッキ・ワイヤーメッシュ / PS / 梁スリーブ・スラブ配管・床スリーブ / 梁スリーブ取付・スラブ配管

中
- 掘削・床付 / 砕石・ステコン / スリーブ墨出し / 鉄筋足場・作業通路 / 基礎型枠 / 鉄骨NCベース / 基礎配筋 / スリーブ取付
- 基礎型枠 / CON 300㎥ / 鉄筋・型枠継続 / CON 300㎥ / 型枠解体 / 足場・通路解体 / 埋戻 / 土間埋設配管
- 土間コンクリート / 捨てコンクリート・シート / スタイロ・配筋 / 床スリーブ・インサート取付 / 土間打込配管 / CON 250㎥ / 墨出 / 鉄骨準備

西
- 柱・壁配筋 / 柱・壁型枠 / 大階段型枠・鉄筋 / CON 300㎥ / 型枠解体 / 足場・通路解体 / 土留壁防水
- 埋戻・掘削・床付 / 砕石・ステコン / 鉄筋足場 作業通路 / スリーブ墨出し / 基礎配筋

管理棟

東
中
西
- 基礎型枠 / CON 300㎥ / CON 300㎥ / CON 150㎥ / 型枠解体 / 足場・通路解体 / 埋戻
- 土間コンクリート / 捨てコンクリート・シート / スタイロ・配筋 / 外部足場 / CON 100㎥ / 床スリーブ・インサート取付 / 土間打込配管
- 中工区 / 掘削・床付 / 墨出 / 柱・壁配筋 / 建込配管・壁スリーブ取付 / 建込配管・壁スリーブ取付
- 砕石・ステコン / スリーブ墨出し / 鉄筋足場・作業通路 / 基礎配筋 / スリーブ取付 / 柱・壁型枠 / スラブ・梁型枠 / PS用足場 / スリーブ墨出・インサート取付 / スリーブ墨出・インサート取付 / 梁配筋 / 梁スリーブ取付・スラブ配管 / 梁スリーブ・スラブ配管・床スリーブ
- 東工区 / 掘削・床付 / 基礎型枠 / PS / 梁・スラブ型枠 / スリーブ墨出・インサート取付 / スリーブ墨出・インサート取付 / 小梁・スラブ配筋 / 梁スリーブ・スラブ配管・床スリーブ / 梁スリーブ取付・スラブ配管
- 砕石・ステコン / スリーブ墨出し / スリーブ墨出し / 鉄筋足場・作業通路 / 基礎配筋 / スリーブ取付 / スリーブ取付 / CON墨出 300㎥ / 型枠解体 / 足場・通路解体 / CON 250㎥ / CON 250㎥ / 埋戻 / 土間埋設配管 / 型枠解体 / 足場・通路解体

体育館

北
南
- 仮囲拡張
- 北工区 / 南工区 / 器具庫 / 解体・撤去 / 追加ボーリング調査 / 改良杭検討期間
- 北工区 / 地盤改良杭⑪ / 掘削・床付 / スリーブ墨出し / 鉄筋足場・作業通路 / 基礎配筋 / スリーブ取付 / 基礎型枠 / 西 / CON 250㎥
- 南工区 / 地盤改良杭⑩ / 掘削・床付 / 鉄筋足場・作業通路 / 基礎配筋 / スリーブ取付 / 基礎型枠 / 西 / CON 250㎥ / 型枠解体 / 足場・通路解体
- 砕石・ステコン / スリーブ墨出し / スリーブ墨出し / 地盤改良杭⑫ / 掘削・床付 / 鉄筋足場・作業通路 / スリーブ取付 / 基礎配筋 / スリーブ取付 / 基礎型枠
- 体育器具庫 / 砕石・ステコン / スリーブ墨出し

既設中学校 影響工事

- So・Si 解体用重機
- So・Si 地盤改良機
- So・Si 掘削用重機
- So ポンプ・生コン / So ポンプ・生コン

Si:振動 So:騒音 Sy:臭気

監理検査

	C:コン立会	R:配筋検査	U:UT立会	B:ボーリング	S:スリーブ検査 P:配管検査	S:スリーブ検査 P:配管検査
教室棟南	R R R C R C	C C U R C R	U R C U R C	R C U R C	S·P S·P S·P	S
教室棟北	U R C	U R C C R C	R C U R C	U R C U U	S·P S·P S·P	S
管理棟	C R C R C	U R C	R PS R C U R C U	R C U R C	S·P S·P S·P	S
体育館関係		B J	U U	U R C R C		
電気設備	P P S·P	S·P S·P S·P	S·P S·P S·P S·P S·P S·P S·P	S·P S·P S·P S·P S·P		
機械設備	P P S	S S S	S·P S·P S·P S·P S·P S·P S·P	S·P S·P S·P S·P S·P		

行事等

| | | |