㈱鴻池組名古屋支店

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事　3ヵ月工程表

2019／8 ～ 2019／10

建築(黒)・機械設備(青)・電気(緑)

作成	建築	機械JV	電気JV
担当者	細川	板垣	丸山

月：2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年10月　　備考

日：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日：木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 | 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 | 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

仮設工事

90TKC 1号機

生コン車

延40台　延25台　延55台延20台　延30台 延40台　延45台　延25台

90TKC 1号機

90TKC 1号機

校舎棟

教室棟南

屋上防水 / 屋上足場解体 / 屋上

目隠鉄骨 / 室外機・架台搬入据付 配管・配線工事

目隠ルーバー / 冷媒配管敷設 配管・配線・盤取付工事

電気・設備機器 / 冷媒配管ラッキング 配管・配線・盤取付工事

冷媒配管ラッキング 配管・配線・盤取付工事

外装吹付け・フッ素塗装 / 外壁

樋 / クリーニング

足場解体 / 埋設配管工事

外構工事 / 埋設配管工事

天井・壁LGS下地 / 2階天井開口墨出し・LGS建込工事 / 2階天井内配線・LGS建込工事・墨出し / 天井・壁ボード / 1階ボード開口・器具取付 / 1階ボード開口・器具取付 / 2階内装

天井・壁ボード / 2階ボード開口・器具取付 / 2階ボード開口・器具取付

壁塗装 / 壁掛PAC・リモコン取付 器具・盤取付工事

足場解体 / 壁掛PAC・リモコン取付 器具・盤取付工事

照明BOX / 壁掛PAC・リモコン取付 器具・盤取付工事

家具・黒板他 / 器具・盤取付工事

床貼り

壁木板貼り / 1階ボード開口・器具取付 / 1階ボード開口・器具取付 / 1階内装

天井・壁塗装 / 器具・リモコン取付 器具・盤取付工事

家具・黒板他 / 器具・リモコン取付 器具・盤取付工事

床貼り / 器具・リモコン取付 器具・盤取付工事

WC・階段関係仕上 / 器具取付工事 / 衛生器具取付

東

教室棟北　中

外壁ECP・屋根鋼板葺き / 屋上

AW・ACW / ベンドキャップ取付 天井下地鉄骨 / 外壁

各所・ガラス / ウレタン

外壁仕上げ / 天井・壁LGS下地 / 1・2階開口墨出し・LGS建込工事 / 1・2階 天井内配線・ボード開口工事

庇パネル

足場解体 / 各所内装仕上 / 器具取付 / 1・2階 器具取付

外構工事 / 埋設配管工事 / 器具取付 / 1・2階 器具取付

ネット仮設撤去 / 内装

ベンドキャップ取付 岩綿吹付 / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事

1・2階 機器・配管・ダクト配管工事

埋設配管工事 / 足場解体 / 1・2階 器具取付

埋設配管工事 / 床仕上

西

勾配定規 CON 100㎡ 各所型枠解体・片付け・墨出し / 1階 天井内配線工事

ピット・1階機器・ダクト配管工事 / 後打耐震壁 / 型枠解体片付 / 屋上

塗膜防水 / 屋根鋼板葺き / 太陽光P / 配管・配線工事 / 足場解体

屋上防水 / 埋設配管工事

埋設配管工事

アルミサッシ / サッシMO / 外壁補修 / 区画壁LGS / 各所コーキング / ベンドキャップ取付 区画壁ボード / 外壁

外壁仕上げ / 天井・壁LGS / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事 1・2階 天井内配線・LGS建込工事 / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事 1・2階 天井内配線・ボード開口工事 / 1・2階 天井内配線・LGS建込工事

天井・壁ボード / 1・2階開口墨出し・LGS建込工事 1・2階ボード開口工事 / 1・2階 天井内配線・LGS建込工事 1・2階 器具取付

足場解体 / 塗装・板仕上

外構工事 / 埋設配管工事 家具・黒板他 / 埋設配管工事 床仕上

柱・壁配筋 柱・壁型枠 / 梁・スラブ配筋 / CON墨出 / 220㎡ / PS / 各所型枠解体・片付け・墨出し

梁・スラブ筋 勾配定規 / 100㎡ CON / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事 / 1・2階 天井内配線・LGS建込工事

東

管理棟

中

太陽光パネル用 鉄骨建て方 CON墨出 / 150㎡ / スリーブ墨出・インサート取付 / 屋上(下)

壁・梁塗装 / 各所型枠解体・片付け・墨出し

足場解体 / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事

目隠鉄骨 / 目隠ルーバー / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事

防水

電気・設備機器 / 機器・架台搬入据付 配管・配線工事

機器・架台搬入据付 配管・配線・盤取付工事

配管、配線、ダクト工事 配管・配線・盤取付工事

配管、配線、ダクト工事 配管・配線・盤取付工事

配管、配線、ダクト工事 配管・配線・盤取付工事

配管、配線、ダクト工事 配管・配線・盤取付工事

配管ラッキング

西

壁配筋 壁型枠 梁・スラブ枠 梁スラブ筋 / 各所型枠解体・片付け・墨出し

勾配定規 100㎡ CON / ハト小屋他

屋上

塗膜防水 / 外壁

内装

配管・配線工事 屋根鋼板葺き / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事

配管・配線工事 足場解体 / アルミサッシ / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事

配管・配線工事 屋上防水 / サッシMO / 打放補修 / 区画壁LGS / 1・2階 機器・配管・ダクト配管工事 1・2階 天井内配線・LGS建込工事

各所シール / ベンドキャップ取付 区画壁ボード / 1・2階 天井内配線・ボード開口工事

外壁仕上げ / 天井・壁LGS / 1・2階開口墨出し・LGS建込工事 1・2階 天井内配線・LGS建込工事

足場解体 / 天井・壁ボード / 1・2階ボード開口工事 1・2階 天井内配線・LGS建込工事

外構工事 / 埋設配管工事 / 塗装・板仕上 / 1・2階 器具取付

埋設配管工事 / 家具・黒板他 / 1・2階 器具取付

プール

1F躯体CON 150㎡ / 土間CON 80㎡ / 各所型枠解体・片付け・墨出し

搬入部分後処理 / ピット内配管工事

電気・設備配管 / ピット内配管工事

鋼製建具 / ピット内配管工事

サッシMO / ピット・1階機器・ダクト配管工事 / プール準備 / プール相番 配管工事

打放補修 / ピット・1階機器・ダクト配管工事 / プール設置 / プール相番 配管工事

各所シール / ピット・1階機器・ダクト配管工事

内外装仕上 / ピット・1階機器・ダクト配管工事

ベンドキャップ取付

足場解体 / 電気・設備 / 配管・配線工事

プールサイド他 / 埋設配管工事

調整池B

駐車場・軽備な資材ヤード / 埋設配管工事

体育館　南

柱・壁配筋 / 柱・壁型枠 / 梁型枠 / スリーブ墨出 / 梁配筋 / 梁スリーブ取付

アンカーボルト CON墨出 / 75㎡ / 放課後学級、器具庫、WC

鉄骨建て方 本締め / 1階 機器・配管・ダクト配管工事

格子母屋 / 階 機器・配管・ダクト配管工事

鉄骨塗装 / 外壁

鉄骨塗装 / AW / 屋上

屋上 / 屋根工事 / 内装

屋根工事 / 外壁補修・サッシMO / ベンドキャップ取付 / ウレタン / 外壁仕上 / 天井・壁LGS / 天井内配線・LGS建込工事

天井・壁ボード / 1階開口墨出し・LGS建込工事 1・2階ボード開口工事 / 天井内配線・ボード開口工事

足場解体 / 防水

北

梁配筋 / アンカーボルト CON 75㎡ 墨出

鉄骨建て方 本締め / 格子母屋

体育器具庫

各所コーキング / 機器・ダクト配管工事 / 配管・配線工事

屋根防水 / 建具周囲MO / 機器・ダクト配管工事 / 配管・配線工事

内外装仕上げ / 配管・配線・器具取付

天井器具・衛生器具取付

天井器具・衛生器具取付

足場解体 / 外構工事 / 埋設配管工事 / 埋設配管工事

外構

埋設配管工事 / 埋設配管 (Q.B.～校舎棟北面～引込柱)

埋設配管工事 / 埋設配管工事 / 埋設配管工事 / 埋設配管工事 / 埋設配管工事

既設中学校 影響工事

Sc ポンプ・生コン

Sc ポンプ・生コン

Sq 鉄骨打撃音

Si:振動 So:騒音 Sy:臭気

行事等

安全大会 / 全休日 / 総合定例打合 / 安全パトロール / 全休日 / 全休日 / 全休日 / 全休日 / 全休日 / 全休日 / 全休日 / 全休日 / 安全協議会 / 安全協議会 / 安全協議会 / 全休日 / 定例打合 / 全休日 / 総合定例打合 / 安全パトロール / 全休日 / 定例打合 / 安全協議会 / 安全協議会 / 全休日 / 定例打合 / 安全協議会 / 全休日 / 総合定例打合 / 定例打合 / 安全協議会 / 定例打合 / 安全協議会 / 定例打合

祖東中学校 夏休み 7/12～8/25

2019年7月度
月間予定出来高 9.62%
累計予定出来高 53.21%
月間実施出来高 9.62%
累計実施出来高 53.21%

3.81%	7.10%	8.48	11.0	9.62 %
9.54%	58.60%	22.26	60.5	62.83 %
3.81%	10.20%			
9.54%	49.50%			

		8.47	11.5	9.98 %
		30.73	72.0	72.81 %

		8.48	12.8	9.07 %
		39.21	84.8	81.88 %