㈱鴻池組名古屋支店

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事　3ヵ月工程表

2019／10 ～ 2019／12

建築(黒)・機械設備(青)・電気(緑)

作成	建築	機械JV	電気JV
担当者	細川	板垣	丸山

月：2019年10月 ／ 2019年11月 ／ 2019年 12月

日：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日：火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

仮設工事

- 90TKC 1号機
- 生コン車

校舎棟

教室棟南

- 屋上
  - 電気・設備機器
  - 冷媒配管ラッキング
  - 配管・配線・壁取付工事
- 外壁
  - 雨水排水など
  - 埋設配管工事
  - RC立上りなど
  - 埋設配管工事
  - 池仕上げなど
  - 法面仕上げなど
  - 外構器具付、倒天端仕上げ
  - 外壁器具取付工事
- 2階室内
  - 床フローリング貼り
  - 器具取付工事
  - 黒板他
- 2階廊下
  - 引戸他
  - 器具取付工事
  - ボード開口、器具付
  - 床フローリング貼り
  - 器具取付工事

教室棟東

- 1階室内
- 1階廊下
  - 床フローリング貼り

教室棟北

中

- 屋上
  - 鋼など金物
  - 足場解体
  - 塗膜・AS防水
  - 電気・設備機器
  - 冷媒配管・ダクト・ラッキング配管・配線・壁取付工事
- 外壁
  - 外壁仕上げ
  - 足場解体
  - 庇パネル
  - 足場解体
  - 埋設配管工事
  - 埋設配管工事
- 1・2階
  - 発泡ウレタン区画壁ボード
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 軽量開口墨出し
  - 天井・壁ボード
  - 1・2階ボード開口工事
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - 天井・壁塗装・板貼
  - 器具取付
  - ボード開口・器具取付工事
  - 器具取付
  - 足場解体
  - 器具取付工事
  - 床仕上げ
  - 器具取付工事
- 吹抜け
  - ダクト工事 軽量開口墨出し
  - 天井・LGS
  - 天井ボード
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - ボード開口工事
  - 天井塗装仕上げ
  - ボード開口・器具取付工事
  - 器具取付
  - 足場解体
  - 器具取付工事
  - 大階段仕上げ
  - 器具取付工事
  - 床仕上げ
  - 器具取付工事

教室棟西

- 屋上
  - 足場解体
  - 塗膜・AS防水
  - 目隠ルーバー
  - 冷媒配管敷設
  - 電気・設備機器
  - 冷媒配管ラッキング
  - 配管・配線・壁取付工事
  - 冷媒配管ラッキング
- 外壁
  - 左官AB・塗装
  - 足場解体
  - 埋設配管工事
  - 埋設配管工事
- 2階室内
  - 天井・壁LGS
  - 冷媒配管、ダクト工事
  - 天井・壁ボード
  - ボード開口工事
  - 壁塗装
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - 足場解体
  - 家具・照明BOX
  - 壁塗装
  - 壁埋PAC・リモコン取付
  - 器具・壁取付工事
  - 壁塗装
  - 壁埋PAC・リモコン取付
  - 器具・壁取付工事
  - 黒板他
  - 壁埋PAC・リモコン取付
  - 器具・壁取付工事
  - 床フローリング貼り
  - 器具・壁取付工事
- 2階廊下
  - 区画壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 区画壁ボード
  - ボード開口・配管・配線取付工事
  - 冷媒配管、ダクト工事
  - 発泡ウレタン
  - 冷媒配管、ダクト工事
  - 天井LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 軽量開口墨出し
  - 天井ボード
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - ボード開口工事
  - 壁仕上げ
  - ボード開口・器具取付工事
  - 引戸他
  - 器具取付工事
  - 床フローリング貼り
  - 器具取付工事
- 1階室内
  - 発泡ウレタン
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 軽量開口墨出し
  - 天井・壁ボード
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - ボード開口工事
  - 天井・壁塗装
  - ボード開口工事
  - 家具・黒板他
  - 器具・リモコン取付
  - 器具・壁取付工事
  - 床フローリング貼り
  - 器具・リモコン取付
  - 器具・壁取付工事
- 1階廊下
  - 区画壁ボード
  - ボード開口・配管・配線取付工事
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 発泡ウレタン
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 軽量開口墨出し
  - 天井ボード
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - ボード開口工事
  - 壁仕上げ
  - ボード開口・器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 引戸他
  - 器具取付工事
  - 床フローリング貼り
  - 器具取付工事
- B1階
  - 区画壁ボード
  - ボード開口・配管・配線取付工事
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 発泡ウレタン
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 軽量開口墨出し
  - 天井ボード
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - ボード開口工事
  - 壁仕上げ
  - ボード開口・器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 引戸他
  - 器具取付工事
  - 床フローリング貼り
  - 器具取付工事
  - EV工事
  - DW工事

管理棟

中

- 屋上
  - 電気・設備機器
  - 機器・架台搬入据付
  - 配管・配線・壁取付工事
  - 目隠ルーバー
  - 配管、配線、ダクト工事
  - 配管、配線、ダクト工事
  - 配管、配線、ダクト工事
  - 配管ラッキング
- 各所コーキング
  - ベンドキャップ取付
  - 外壁仕上げ
  - 足場解体
- ワイヤーメッシュ:コン
  - 配管・配線工事
  - 天井電気・設備
  - 天井LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 天井・壁ボード
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - 天井壁仕上げ
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - 床仕上げ
  - 器具取付工事

東

- 屋上
  - 太陽光パネル
  - 配管・配線工事
  - 足場解体
  - 屋上防水
- 外壁
  - アルミサッシ
  - 打放補修
  - サッシMO
  - ベンドキャップ取付
  - 各所シール
  - ベンドキャップ取付
  - 外壁仕上げ
  - 足場解体
  - 階段仕上
  - 器具取付工事
  - 埋設配管工事
  - 埋設配管工事
- 2階内装
  - 区画壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 区画壁ボード
  - ボード開口・配管・配線取付工事
  - 発泡ウレタン
  - ボード開口・配管・配線取付工事
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 天井・壁ボード
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - 天井・壁塗装
  - ボード開口・器具取付工事
  - 足場解体
  - 塗装・板仕上
  - ボード開口・器具取付工事
  - 家具・黒板他
  - 器具取付工事
  - 床フローリング貼り
  - 器具取付工事
- 1階内装
  - 区画壁ボード
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 発泡ウレタン
  - ボード開口・配管・配線取付工事
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 軽量開口墨出し
  - 天井・壁ボード
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - ボード開口工事
  - 塗装・板仕上
  - ボード開口・器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 家具・黒板他
  - 器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 鉄骨
  - 床フローリング貼り
  - 器具取付工事

渡り廊下

- 渡西 2FC
- 渡体 1FC
- 渡体 鉄骨
- 体育土間 渡体柱C
- 渡ブ東 基礎C
- 渡ブ 鉄骨・本締・デッキ
- 渡ブ 鉄筋・床コン・手摺
- 渡ブ 鉄骨・本締・デッキ
- 渡ブ ケーブルラック敷設・配線工事
- 厨房シンダー
- 外妻 基礎C
- 外窓 土間C
- 外窓 1FC
- 渡ブ 床C
- 外窓 鉄骨

プール

- 鋼製建具
- ピット・階機器・ダクト配管工事
- サッシMO
- ピット・1階機器・ダクト配管工事
- 各所シール
- ピット・1階機器・ダクト配管工事
- 内外装仕上
- 配管・配線工事
- ベンドキャップ取付
- 足場解体
- 埋設配管工事
- テント・フェンス
- 溝MO
- 埋設配管工事
- 各所塗膜防水
- 埋設配管工事
- プールサイド床ほか
- 送電・試験・調整
- 試運転・試験・調整・通水・測定
- プール設置
- プール相当 配管工事
- 電気・設備
- 配管・配線・器具付工事
- 埋設配管工事

駐車場擁壁

- 北側
- コンクリート
- 埋戻
- 埋設配管,基柱・躯柱工事
- 埋設配管工事
- 通路切り替え
- 南側
- 掘削
- 鉄筋
- 型枠
- コンクリート
- 埋戻
- 縁石など

体育館

- 屋根・壁上
- 屋根工事
- 軒天
- 足場解体
- 塗膜・AS防水
- 外壁
  - AW
  - 外壁補修・サッシMO
  - ベンドキャップ取付
  - 各所コーキング
  - ベンドキャップ取付
  - 外壁仕上
  - 足場解体
  - 埋設配管工事
  - 埋設配管工事
- 体育室2F
  - AW
  - CBOX他
  - 配管・配線・器具取付
  - 壁仕上げ
  - 配管・配線・器具取付
  - 壁塗装
  - 2F足場解体
  - 床貼り
  - 消火栓取付
- 体育室1F
  - AW
  - 壁仕上げ
  - 土間コンクリート
  - 配管・配線・器具取付
  - 消火配管工事
  - 壁仕上げ
  - 配管・配線・器具取付
  - 消火配管工事
  - 消火配管工事
  - 壁塗装
  - 床工事
  - 体育器具他
- 内装
  - 区画壁ボード
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 発泡ウレタン
  - ボード開口・配管・配線取付工事
  - 冷媒、衛生配管、ダクト工事
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 軽量開口墨出し
  - 天井・壁ボード
  - 1階開口墨出し・LGS建込工事
  - ボード開口,配線・器具取付工事
  - 天井・壁仕上げ
  - 1階ボード開口工事
  - 器具・衛生設備取付工事
  - 家具他
  - 器具取付工事
  - 床貼り
  - 器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
- 内外装仕上げ
  - 配管・配線・器具取付
  - 埋設配管工事
  - 天井器具・衛生器具取付工事
  - 体育館:EV工事

外構

- 中庭
- 埋設配管工事(校舎東北面～引込柱・体育館・管理棟)
- 管理東・中
- 埋設配管工事
- 校舎北
- 埋設配管工事
- 校舎西昇降口
- Q.B.搬入据付
- 第1柱
- 躯柱
- 管理東・中
- アスファルト臭気
- 調整池B
- 埋設配管工事
- 体育館
- 埋設配管工事
- 外構工事重機振動・騒音
- プール
- 埋設配管工事
- 送電予定

既設中学校影響工事

行事等

総合定例打合 / 安全パトロール / 定例打合 / 安全協議会 / 安全大会 / 全休日

2019年9月度
月間予定出来高　9.98%
累計予定出来高　72.81%
月間実施出来高　9.98%
累計実施出来高　72.81%

8.48	8.50%				
22.26%	73.60%				
8.48	11.60%				
22.26%	72.00%				
		8.48	12.8%	9.07	%
		39.21	84.8%	81.88	%
		21.19	7.9%	6.8	
		60.40	91.8%	88.68	
		8.47	2.3%	1.15	%
		30.73	94.1%	89.83	%