㈱鴻池組名古屋支店

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事　3ヵ月工程表

2019／9 ～ 2019／11　　建築(黒)・機械設備(青)・電気(緑)

作成	建築	機械JV	電気JV
担当者	細川	板垣	丸山

2019年 9月 / 2019年10月 / 2019年11月

仮設工事　90TKC 1号機　生コン車

校舎棟

教室棟南

- 屋上：機器搬入据付／塗膜・AS防水／目隠ルーバー／電気・設備機器／冷媒配管散設／冷媒配管ラッキング 配管・配線・盤取付工事／冷媒配管ラッキング 配管・配線・盤取付工事／送電・試験・調整
- 外壁：左官AB・塗装／足場解体／雨水排水など 堰股配管工事／堰股配管工事／RC立上りなど 堰股配管工事／堰股配管工事／池仕上げなど／法面仕上げなど 外構器具付、例天端仕上げ
- 2階廊下：足場解体／家具・照明BOX 壁掛PAC・リモコン取付 器具取付工事／壁塗装 壁掛PAC・リモコン取付 器具取付工事／黒板他 壁掛PAC・リモコン取付 器具取付工事／床フローリング貼り 器具取付工事／送電・試験・調整
- 2階廊下：天井LGS 配管・配線・盤出し工事 軽量開口盤出し／ボード開口、器具付／天井ボード ボード開口・器具・盤取付工事 ボード開口、器具付／壁仕上げ 器具・盤取付工事 ボード開口、器具付／引戸他 器具取付工事 ボード開口、器具付／床フローリング貼り 器具取付工事／送電・試験・調整
- 1階廊下：天井・壁塗装 器具取付工事／家具・黒板他 器具・リモコン取付 器具取付工事／床フローリング貼り 器具・リモコン取付 器具取付工事／送電・試験・調整
- 1階廊下：天井ボード ボード開口・器具・盤取付工事 ボード開口、器具付／壁仕上げ 器具・盤取付工事 ボード開口、器具付／引戸他 器具・盤取付工事 ボード開口、器具付／床フローリング貼り 器具取付工事／送電・試験・調整

教室棟北　中

- 屋上：外壁ECP・屋根鋼板葺き／樋など金物／足場解体／塗膜・AS防水／電気・設備機器 配管・配線・盤取付工事
- 外壁：各所・ガラス／軒天仕上げ／外壁仕上げ／足場解体／庇パネル／足場解体 堰股配管工事
- 1・2階：区画壁LGS 墨出,配管・配線取付工事／発泡ウレタン 区画壁ボード ボード開口・配管・配線取付工事／冷媒、衛生配管、ダクト工事／天井・壁LGS 墨出,配管・配線取付工事 軽量開口墨出し／天井・壁ボード 1・2階ボード開口工事 ボード開口,配線・器具取付工事／天井・壁塗装・板貼 ボード開口・器具取付工事 器具取付／器具取付／足場解体 器具取付工事／床仕上げ
- 吹抜け：天井下地鉄骨 照明用支持材取付工事 ダクト工事／天井・LGS 墨出,配管・配線取付工事 ダクト工事／ダクト工事 軽量開口墨出し／天井ボード ボード開口,配線・器具取付工事 ボード開口工事／ボード開口工事／天井塗装仕上げ ボード開口・器具取付工事／器具取付／足場解体 器具取付工事／大階段仕上げ 器具取付工事／床仕上げ 器具取付工事

東

- 屋上：軒樋MO・塗膜防水／屋根鋼板葺き／太陽光パネル 配管・配線工事／足場解体／屋上防水
- 外壁：型枠解体・片付け／アルミサッシ 打放補修／サッシMO ペンドキャップ取付／各所シール ペンドキャップ取付／外壁仕上げ／足場解体／階段仕上
- 2階内装：型枠解体・片付け／区画壁LGS 墨出,配管・配線取付工事／区画壁ボード 墨出,配管・配線取付工事／発泡ウレタン ボード開口・配管・配線取付工事／天井・壁LGS 墨出,配管・配線取付工事／天井・壁ボード ボード開口,配線・器具取付工事／天井・壁塗装 ボード開口・器具取付工事／足場解体／塗装・板仕上 ボード開口・器具取付工事／家具・黒板他 器具取付工事／床フローリング貼り 器具取付工事
- 1階内装：型枠解体・片付け／区画壁LGS 墨出,配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／区画壁ボード 墨出,配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／発泡ウレタン ボード開口・配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／天井・壁LGS 墨出,配管・配線取付工事 軽量開口墨出し／天井・壁ボード ボード開口,配線・器具取付工事 ボード開口工事／ボード開口・器具取付工事 器具・リモコン取付／器具取付工事 器具・リモコン取付／鉄骨／床フローリング貼り 器具取付工事

渡り廊下

渡ブ西 基礎C／渡西 土間C／渡体 柱C／渡西 1FC／受・ｷｭｰ ﾍﾞｰｽC／渡西 2FC／受・ｷｭｰ 立上C／渡体 1FC／外釜 基礎C／鉄骨／渡体 柱C／外窯 土間C／渡ブ東 基礎C／外窯 1FC／鉄骨／渡ブ 床C

管理棟

屋上

壁・梁塗装／足場解体／目隠鉄骨／防水／目隠ルーバー／電気・設備機器 機器・架台搬入据付 配管・配線・盤取付工事／配管、配線、ダクト工事／配管、配線、ダクト工事／配管、配線、ダクト工事／配管、配線、ダクト工事／配管ラッキング

中

- 外壁：アルミサッシ 外壁補修／サッシMO ペンドキャップ取付／各所コーキング ペンドキャップ取付／外壁仕上げ／足場解体
- 内装：RC立上り／塗膜防水／ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・型枠／ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ・ｺﾝ／RC立上り／天井電気・設備 配管・配線工事／天井LGS 墨出,配管・配線取付工事／壁LGS 墨出,配管・配線取付工事／天井・壁ボード ボード開口,配線・器具取付工事／天井壁仕上げ ボード開口,配線・器具取付工事／床仕上げ 器具取付工事

東

- 屋上：勾配定規 CON 100m／型枠解体・片付け／軒樋MO・塗膜防水／屋根鋼板葺き／太陽光パネル 配管・配線工事／足場解体／屋上防水
- 外壁：型枠解体・片付け／アルミサッシ 打放補修／サッシMO ペンドキャップ取付／各所シール ペンドキャップ取付／外壁仕上げ／足場解体／階段仕上
- 2階内装：型枠解体・片付け／区画壁LGS 墨出,配管・配線取付工事／区画壁ボード 墨出,配管・配線取付工事／発泡ウレタン ボード開口・配管・配線取付工事／天井・壁LGS 墨出,配管・配線取付工事／天井・壁ボード ボード開口,配線・器具取付工事／天井・壁塗装 ボード開口・器具取付工事／足場解体／塗装・板仕上 ボード開口・器具取付工事／家具・黒板他 器具取付工事／床フローリング貼り 器具取付工事
- 1階内装：型枠解体・片付け／区画壁LGS 墨出,配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／区画壁ボード 墨出,配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／発泡ウレタン ボード開口・配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／天井・壁LGS 墨出,配管・配線取付工事 軽量開口墨出し／天井・壁ボード ボード開口,配線・器具取付工事 ボード開口工事／ボード開口・器具取付工事 器具・リモコン取付／器具取付工事 器具・リモコン取付／鉄骨／床フローリング貼り 器具取付工事

プール

土間CON 80m／鋼製建具／サッシMO ピット・1階機器・ダクト配管工事／打放補修 ピット・1階機器・ダクト配管工事／各所シール ピット・1階機器・ダクト配管工事／内外装仕上 ピット・1階機器・ダクト配管工事 配管・配線工事／ペンドキャップ取付／足場解体／テント・フェンス 溝MO／各所塗膜防水／プールサイド床ほか

電気・設備配管 ピット内配管工事／ピット内配管工事／プール準備 プール相番 配管工事／プール設置 プール相番 配管工事／電気・設備 配管・配線・器具付工事／堰股配管工事／堰股配管工事／堰股配管工事

駐車場擁壁

北側：植栽撤去／掘削他／鉄筋／型枠／コンクリート／埋戻 堰股配管,基柱・袖柱工事 堰股配管工事

南側：通路切り替え／掘削／鉄筋／型枠／コンクリート／埋戻／縁石など

体育館

屋根・屋上

格子母屋／鉄骨塗装／屋根工事／足場解体／塗膜・AS防水／足場解体／堰股配管工事 堰股配管工事

外壁

AW／外壁補修・サッシMO ペンドキャップ取付／各所コーキング ペンドキャップ取付／軒天／外壁仕上

体育室2F

CBOX他 配管・配線・器具取付／壁仕上げ 配管・配線・器具取付／2F足場解体 ネット関係／床貼り 消火栓取付

体育室1F

手摺・塗装 配管・配線・器具取付 消火配管工事／壁仕上げ 配管・配線・器具取付 消火配管工事／土間コンクリート 1F足場解体 消火配管工事／基礎コンクリート／床工事／体育器具他

体育器具庫

内装

区画壁LGS 墨出,配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／区画壁ボード 墨出,配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／発泡ウレタン ボード開口・配管・配線取付工事 冷媒、衛生配管、ダクト工事／天井・壁LGS 墨出,配管・配線取付工事 軽量開口墨出し／天井・壁ボード 1階開口墨出し・LGS建込工事 ボード開口,配線・器具取付工事／天井・壁仕上げ 1階ボード開口工事 ボード開口,配線・器具取付工事／家具他 器具取付工事／床貼り 器具取付工事 器具・リモコン取付／器具・リモコン取付

内外装仕上げ 配管・配線・器具取付／天井器具・衛生器具取付／天井器具・衛生器具取付／足場解体／体育館：EV工事 堰股配管工事

外構

堰股配管工事（校舎裏北面～引込柱・体育館・管理棟）／堰股配管工事／校舎南 堰股配管工事／中庭順次 堰股配管工事／Q.B.設置／校舎北 堰股配管工事／校舎西 昇降口／体育館 堰股配管工事 堰股配管工事／プール 堰股配管工事／送電予定

既設中学校影響工事

鉄骨組立時騒音／体育祭／同左雨天／アスファルト臭気／外構工事重機振動・騒音

行事等

全休日／総合定例打合／安全パトロール／定例打合／安全協議会／安全協議会

2019年8月度
月間予定出来高 9.62%
累計予定出来高 62.83%
月間実施出来高 9.62%
累計実施出来高 62.83%

8.48% 6.50%
22.26% 66.10%
8.48% 11.00%
22.26% 60.50%

8.47 11.5% 9.98 %
30.73 72.0% 72.81 %

8.48 12.8% 9.07 %
39.21 84.8% 81.88 %

21.19 7.9% 6.8 %
60.40 91.8% 88.68 %