㈱鴻池組名古屋支店

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事　3ヵ月工程表

2019／10 ～ 2019／12　　建築(黒)・機械設備(青)・電気(緑)

作成	建築	機械JV	電気JV
担当者	細川	板垣	丸山

月：2019年11月 ／ 2019年 12月 ／ 2020年1月

日：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ／ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ／ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日：金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 ／ 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 ／ 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

仮設工事

- 生コン車

校舎棟

教室棟南

- 屋上
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 2階室内
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 2階廊下
  - 天井ボード（ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事 / ﾎﾞｰﾄﾞ開口工事）
  - 家具（ﾎﾞｰﾄﾞ開口・器具取付工事）
  - 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定

教室棟北　東

- 1階室内
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 1階廊下
  - 天井ボード（ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事 / ﾎﾞｰﾄﾞ開口工事）
  - 家具（ﾎﾞｰﾄﾞ開口・器具取付工事）
  - 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定

教室棟北　中

- 屋上
  - 電気・設備機器
  - 冷媒配管、ダクト、ラッキング
  - 配管・配線・盤取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 外壁
  - シール
  - 足場解体
  - 堰股配管工事
  - 堰股配管工事
- 1・2階
  - 天井・壁ボード
  - 天井・壁塗装・板貼
  - 器具取付
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口・器具取付工事
  - 足場解体
  - 器具取付工事
  - 床仕上げ
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 吹抜け
  - 足場解体
  - 器具取付工事
  - 天井塗装仕上げ
  - 大階段仕上げ
  - 器具取付工事
  - 床仕上げ
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定

教室棟北　西

- 屋上
  - 電気・設備機器
  - 冷媒配管ラッキング
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 2階室内
  - 家具・照明BOX
  - 壁塗装
  - 壁塗PAC+リモコン取付
  - 器具・盤取付工事
  - 黒板他
  - 壁塗PAC+リモコン取付
  - 器具・盤取付工事
  - 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
  - 器具・盤取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 2階廊下
  - 天井LGS
  - 天井ボード
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口工事
  - 壁仕上げ
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口・器具取付工事
  - 引戸他
  - 器具取付工事
  - 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 1階室内
  - 天井・壁塗装
  - 家具・黒板他
  - 器具・リモコン取付
  - 器具・盤取付工事
  - 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
  - 器具・リモコン取付
  - 器具・盤取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 器具・盤取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 1階廊下
  - 引戸他
  - 器具取付工事
  - 壁仕上げ
  - 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定

管理棟

西

- 職員室
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 軽量開口墨出し
  - 天井ボード
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 壁仕上げ
  - 床OA
  - 床仕上げ
- B1階
  - ﾎﾞｰﾄﾞ
  - 天井ホルバー
  - 天井塗装
  - 壁塗装
  - 床仕上
  - ﾀｲﾙ・長尺・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定

中

- 屋上
  - 電気・設備機器
  - 機器・架台搬入据付
  - 配管・配線・盤取付工事
  - 配管、配線、ダクト工事
  - 配管ラッキング
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 外壁
  - シール
  - 外壁仕上げ
  - 足場解体
- 厨房関係
  - 天井電気・設備
  - 天井LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 天井・壁ボード
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事
  - 天井壁仕上げ
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事
  - 床仕上げ
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 柔剣道場
- 屋上
  - 太陽光パネル
  - 足場解体
  - 屋上防水
- 外壁
  - 各所シール
  - 外壁仕上げ
  - 足場解体
  - 階段仕上
  - 器具取付工事
  - 堰股配管工事
  - 堰股配管工事
- 2階内装
  - 天井電気・設備
  - 天井・壁LGS
  - 墨出,配管・配線取付工事
  - 天井・壁ボード
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事
  - 天井・壁塗装
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口・器具取付工事
  - 足場解体
  - 塗装・板仕上
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口・器具取付工事
  - 家具・黒板他
  - 床仕上げ
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 1階内装
  - 天井・壁LGS
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口工事
  - 天井・壁ボード
  - 塗装・板仕上
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口・器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 家具・黒板他
  - 器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
  - 器具取付工事
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定

渡り廊下

- 渡ブ東
  - 基礎C
- 渡ブ
  - 床C
- 外窓
  - 鉄骨
- 渡ブ
  - 鉄筋・床コン・手摺
- 渡ブ
  - ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ敷設・配線工事
- 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定

プール

- 床補修
- 内装仕上
- 電気・設備
  - 堰股配管工事
- グレーチング
  - テント・フェンス
- 各所塗膜防水
- プールサイド床ほか
- 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定

駐車場擁壁

- 南側
  - 通路切替
  - 掘削・砕石
  - 捨ｺﾝ
  - 鉄筋
  - 型枠
  - ｺﾝ
  - 型枠解体
  - 埋戻

体育館

体育館

- 屋根・屋上
  - 軒天
  - 足場解体
  - 塗膜・AS防水
- 外壁
  - 外壁補修
  - 各所コーキング
  - ベンドキャップ取付
  - 外壁仕上
  - 足場解体
  - 堰股配管工事
  - 堰股配管工事
- 体育室2F
  - 壁仕上げ
  - 配管・配線・器具取付
  - 壁塗装
  - 2F足場解体
  - 床貼り
  - 消火栓取付
  - 送電・試験・調整
  - 試運転・試験・調整・通水・測定
- 体育室1F
  - 壁仕上げ
  - 消火配管工事
  - 壁塗装
  - 床工事
  - 体育器具他

体育器具庫

- 内装
  - 天井・壁仕上げ
  - 1階ﾎﾞｰﾄﾞ開口工事
  - 器具・リモコン取付
  - 家具他
  - 器具取付工事
  - ﾎﾞｰﾄﾞ開口,配線・器具取付工事
  - 床貼り
  - 器具取付工事
  - 器具・リモコン取付
  - 内外装仕上げ

外構

- 送電予定

既設中学校影響工事

- ｱｽﾌｧﾙﾄ臭気
- 外構工事重機振動・騒音

行事等

安全大会 / 全休日 / 総合定例打合 / 安全パトロール / 全休日 / 定例打合 / 安全協議会 / 全休日 / 定例打合 / 安全協議会 / 全休日 / 定例打合 / 安全協議会 / 安全大会 / 総合定例打合 / 安全パトロール / 定例打合 / 定例打合 / 定例打合

2019年10月度
月間予定出来高　9.07%
累計予定出来高 81.88%
月間実施出来高　9.07%
累計実施出来高 81.88%

21.19	7.9%	6.8	
60.40	91.8%	88.68	
8.47	2.3%	1.15	%
30.73	94.1%	89.83	%
		0.15	%
		89.98	%